

I. NOMBRE DEL PROYECTO.

"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. CELESTINO MANCHEGO MUÑOZ DISTRITO DE HUANCavelica - PROVINCIA DE HUANCavelica –DEPARTAMENTO DE HUANCavelica"- PRIMERA ETAPA CUI N° 2508619'

II. DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE OBRA

- Contratista : CONSORCIO ROSALES
- Contrato del Ejecutor : CONTRATO N°051-2024-MPH/GM
- Representante Común : Joel Jersson Landeo Centeno
- Residente de Obra : Ing. Katherine Gabriela Landeo Centeno
- Supervisor de Obra : Ing. Freddy Castro Condori
- Contrato de Consult. Supervisión : CONTRATO N°052-2024-MPH/GM

III. FECHA INICIO Y CULMINACIÓN

Del Expediente Técnico Adicional – Deductivo Vinculante N° 04 de Obra:


- Fecha de inicio de ejecución : 22 de junio del 2026
- Fecha de término programado : 26 de julio del 2026
- Estado de la obra : En suspensión

AVANCE FÍSICO DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°04

CONTROL DE VALORIZACIONES PROGRAMADAS VS EJECUTADAS									
EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO									
VAL. N°	MES	PROGRAMADO				EJECUTADO			
		VAL. MENSUAL	VAL. ACUM.	%	% ACUM.	VAL. MENSUAL	VAL. ACUM.	%	% ACUM.
1	Jun-26	6,604.73	6,604.73	1.94%	1.94%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2	Jul-26	334,576.95	341,181.68	98.06%	100.00%	99,440.89	99,440.89	29.15%	29.15%
TOTAL		341,181.68		100.00%		99,440.89		29.15%	

Informo para su conocimiento y/o demás acciones necesarias que ameriten el presente caso.

Atentamente,


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUANCavelica

Ing. César E. Gonzales Antezana
GESTOR DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN