



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA

## SUB GERENCIA SECRETARIA GENERAL Y GESTION

### RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 456-2025-GM/MPH

Huancavelica, 03 de diciembre 2025

#### **VISTO:**

El Informe N° 443 2025-GINPLAT/MPH., de fecha de recepción 03 de diciembre del 2025, de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, quien solicita aprobación de la Ampliación de Plazo N° 09 de la Obra: "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Celestino Manchego Muñoz Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica" - Primera Etapa, a través de acto resolutorio.

#### **CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 195° de la Constitución Política del Perú, señala que los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Así también, señala que son competentes para: 1. Aprobar su organización interna y su presupuesto (...) 3. Administrar sus bienes y rentas (...) 8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley (...) 10. Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a ley;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 695-2023-GM/MPH., de fecha 10 de noviembre de 2023, se resuelve aprobar el expediente técnico del Proyecto: "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Celestino Manchego Muñoz Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica", con CUI N° 2508619, con un presupuesto que asciende a la suma de S/ 9,726,184.41 soles, formulado por la Consultoría Consorcio Cocha siendo su Representante Común el Arq. Luis A. Rojas Nieva con CAP N° 9300, quedando autorizado su ejecución correspondiente por la modalidad de Administración Indirecta - Contrata, teniendo como plazo de ejecución de 240 días calendarios (08 meses);

Que, mediante Resolución Gerencial N° 780-2023-GM/MPH., de fecha 19 de diciembre de 2023, se resuelve aprobar el Expediente Técnico Primera Etapa del Proyecto: "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Celestino Manchego Muñoz Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica", con CUI N° 2508619, con un presupuesto que asciende a la suma de S/ 6,090,218.93 soles, formulado por la Consultoría Consorcio Cocha siendo su Representante Común el Arq. Luis A. Rojas Nieva con CAP N° 9300, quedando autorizado su ejecución correspondiente por la modalidad de Contrata, teniendo como plazo de ejecución de 180 días calendarios (06 meses);

Que, mediante Resolución Gerencial N° 086-2025-GM/MPH., de fecha 24 de marzo de 2025, se resuelve aprobar el Expediente Técnico Adicional y Deductivo Vinculante de Obra N° 01 del Proyecto: "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Celestino Manchego Muñoz Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica", por el monto ascendente a S/ 175,831.46 (Ciento setenta y cinco mil ochocientos treinta y un con 46/100 soles), para la ejecución del adicional y deductivo vinculante de obra N° 01, acorde a lo indicado en los informes descritos en la parte considerativa de la presente resolución, (...);

Que, a través de Resolución Gerencial N° 267-2025-GM/MPH., de fecha 02 de junio de 2025, se aprueba la Ampliación de Plazo N° 01 de la Obra: "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Celestino Manchego Muñoz Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica" Primera Etapa, por espacio de 44 días calendarios, computados desde el 15 de julio 2025 al 27 de agosto de 2025, por la causal de ejecución de Adicional y Deductivo Vinculante N° 01 aprobado por la Resolución Gerencial N° 086-2025-GM/MPH;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 272-2025-GM/MPH., de fecha 06 de junio de 2025, se resuelve aprobar la Ampliación de Plazo N° 02 de la Obra: "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Celestino Manchego Muñoz Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica" Primera Etapa, por espacio de 03 días calendarios, computados desde el 28 de agosto 2025 al 30 de agosto de 2025, por la causal de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista, (...);

Que, mediante Resolución Gerencial N° 294-2025-GM/MPH., de fecha 27 de junio de 2025, se resuelve: APROBAR la Ampliación de Plazo N° 03 de la Obra: "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Celestino Manchego Muñoz, Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica" - Primera Etapa, por espacio de 04 días calendarios, computados desde el 31 de agosto 2025 al 03 de setiembre de 2025, por la causal de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista, el cual afectó la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 327-2025-GM/MPH., de fecha 31 de julio del 2025, se resuelve APROBAR la Ampliación de Plazo N° 05 de la Obra "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Celestino Manchego Muñoz, Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica" - Primera Etapa, por espacio de 50 días calendarios, modificando el termino contractual de ejecución de obra el 04 de diciembre del 2025. (...);





Que, mediante Resolución Gerencial N° 454-2025-GM/MPH., de fecha 03 de diciembre del 2025, se resuelve APROBAR la Ampliación de Plazo N° 07 de la Obra: "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Celestino Manchego Muñoz, Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica" - Primera Etapa, por espacio de 01 día calendario, modificando el termino contractual de ejecución de obra el 05 de diciembre del 2025 (...);

Que, mediante Resolución Gerencial N° 455-2025-GM/MPH., de fecha 03 de diciembre del 2025, se resuelve APROBAR la Ampliación de Plazo N° 08 de la Obra: "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Celestino Manchego Muñoz, Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica" - Primera Etapa, por espacio de 01 día calendario, modificando el termino contractual de ejecución de obra el 06 de diciembre del 2025 (...);

Que, mediante Informe N° 145-2025/RO/KGLC., la Ing. Katherine Gabriela Landeo Centeno, Residente de Obra, presenta sustento de solicitud de ampliación de plazo N° 09, señalando lo siguiente:

La medida de habilitación ordenada por la entidad obligo al contratista a paralizar las partidas correspondientes al pavimento rígido, veredas, etc., las cuales se encuentran dentro de la ruta critica del cronograma vigente (según el cronograma valorizado aprobado). La restricción de acceso a la zona de obra impidió el uso de maquinarias y personal, imposibilitando la continuidad de los procesos constructivos programados para esas fechas. Por tanto, la paralización afectó directamente el rendimiento previsto en la ruta crítica, provocando un retraso acumulado de dos (02) días calendarios. El contratista actuó en cumplimiento de una orden de la entidad y no existió negligencia ni causa atribuible a su parte. Habiendo realizado las anotaciones del cuaderno de obra. Por lo que, en concordancia con el Artículo 197° del RCLE, se solicita la ampliación de plazo por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, por lo que en cumplimiento del artículo 198° del RCLE esta residencia solicita a la supervisión de obra, su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo por 02 días. En mérito a lo expuesto; solicitamos una ampliación de plazo N° 09 por dos (02) días calendarios de acuerdo a lo siguiente:

Fecha de inicio contractual	: 13 de agosto del 2024
Fecha de inicio de la obra	: 10 de setiembre del 2024
Ampliación de plazo N° 01	: 44 días calendarios (RG N° 267-2025-GM/MPH)
Ampliación de plazo N° 02	: 03 días calendarios (RG N° 272-2025-GM/MPH)
Ampliación de plazo N° 03	: 04 días calendarios (RG N° 294-2025-GM/MPH)
Ampliación de plazo N° 05	: 50 días calendarios (RG N° 327-2025-GM/MPH)
Ampliación de plazo N° 06	: 25 días calendarios (plazo requerido en trámite)
Ampliación de plazo N° 07	: 01 día calendario (plazo requerido en trámite)
Ampliación de Plazo N° 08	: 01 día calendario (plazo requerido en trámite)
Ampliación de Plazo N° 09	: 02 días calendarios (plazo requerido en trámite)

La solicitud está fundamentada en el artículo 197° literal b) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, (...);

Que, mediante Carta N° 320-2025-CR/MPH., el Representante Común del CONSORCIO ROSALES de la ejecución del proyecto: "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Celestino Manchego Muñoz, Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica", Primera Etapa, solicita la ampliación de plazo N° 09 conforme al artículo 197° literal a) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El sustento radica en el atraso justificado no atribuible al contratista, el cual incidió directamente sobre la ruta crítica del proyecto. (...);


Que, mediante Informe N° 155-2025-SUPERVISOR OBRA/CONSORCIO CAP/each., el Ing. Edwin Araujo Choque, Supervisor de Obra, solicita ampliación de plazo N° 09 a razón de la coyuntura social (fiestas de todos los santos en la ciudad de Huancavelica) que afectaron el desarrollo de los trabajos de la obra, ejecutada por el Consorcio ROSALES, (...) Concluyendo lo siguiente:

- De la evaluación efectuada a la Causal de la Ampliación de Plazo solicitada por el Consorcio ROSALES, (...) la cual, es realizada amparada en los artículos N° 197° y 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones. Dicha ampliación que solicita permitirá la ejecución de la obra en su integridad del contrato principal.
- En tal sentido, esta supervisión habiendo realizado la evaluación y revisión de las partidas realmente afectadas, teniendo en cuenta los documentos (...). Por lo tanto, otorga la CONFORMIDAD y APROBACION a la solicitud de Ampliación de Plazo N° 09, por el periodo de dos (02) días calendarios, contados a partir del 07 de Diciembre 2025, teniendo como nueva fecha de culminación prevista el 08 de Diciembre 2025
- El presente informe no descarta el análisis y pronunciamiento del Área de Infraestructura y/o del Área de Asesoría Legal de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, quienes validaran respecto a la ampliación de plazo por (02) días calendarios, así como, del cumplimiento y/o incumplimiento del contrato (...);

Que, mediante Carta N° 155-2025-CONSORCIO CAP SO-A/each., el Ing. Edwin Araujo Choque, Representante Común del CONSORCIO CAP, entrega el informe de ampliación de plazo N° 09 de la obra: "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Celestino Manchego Muñoz, Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica", Primera Etapa;

Que, mediante Informe N° 421-2025-US-SGESYL-GM/MPH., el Ing. César E. Gonzáles Antezana - Gestor de la Unidad de Supervisión, remite la opinión a la solicitud de Ampliación de Plazo N° 09 presentado por el Supervisor de Obra, con las siguientes conclusiones y recomendaciones:

- (...) luego de la revisión y evaluación técnica del acervo documentario presentado respecto a la Ampliación de Plazo N° 09, evaluada y aprobada por el Supervisor de Obra, Ing. Edwin Araujo Choque, el cual otorga una ampliación de plazo de 02 días calendarios, en consecuencia y en atención a las causales expuestas, esta Unidad de Supervisión, conforme al análisis desarrollado y de acuerdo al numeral 198.2 del artículo 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, resuelve previo a otorgar la ampliación de plazo de dos (02) días calendarios, la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, deberá emitir su pronunciamiento técnico, respecto a la ampliación de plazo, (...).





- Por tanto, se remite la APROBACION del supervisor de obra, respecto a la Ampliación de Plazo N° 09 por 02 días calendarios, modificando el término contractual de ejecución de obra hasta el 08 de diciembre del 2025, conforme al siguiente desglose de plazos otorgados:
  - Inicio de ejecución de obra : 10 de setiembre del 2024
  - Fecha del término contractual : 08 de marzo del 2025
  - Suspensión de Plazo N° 01 : 17 de diciembre del 2024
  - Reinicio de Obra N° 01 : 24 de abril del 2024
  - Fecha de termino de obra N° 01 : 14 de julio de 2025
  - Suspensión de Plazo N° 02 : 14 de mayo de 2025
  - Reinicio de Obra N° 02 : 25 de junio de 2025
  - Días Ampliación de plazo N° 01 : 44 días calendarios (R.G. N° 267-2025-GM/MPH)
  - Días Ampliación de plazo N° 02 : 03 días calendarios (R.G. N° 272-2025-GM/MPH)
  - Días Ampliación de plazo N° 03 : 04 días calendarios (R.G. N° 294-2025-GM/MPH)
  - Días Ampliación de Plazo N° 04 : Improcedente
  - Días Ampliación de Plazo N° 05 : 50 días calendarios (R.G. N° 327-2025-GM/MPH)
  - Días Ampliación de Plazo N° 06 : Improcedente
  - Días de ampliación de plazo N° 07 : 01 día calendario (en trámite)
  - Días de ampliación de plazo N° 08 : 01 día calendario (en trámite)
  - Días de ampliación de plazo N° 09 : 02 días calendarios (en trámite)
  - Nueva fecha de termino de obra : 08 de diciembre del 2025
- Es importante mencionar que el Supervisor de Obra es quien ha analizado y evaluado y opinado favorablemente respecto a la Ampliación de Plazo N° 09, el cual fue formulado y solicitado por el Contratista ejecutor; por lo tanto, los documentos que componen la ampliación de plazo, es de entera responsabilidad del Supervisor de Obra y Contratista Ejecutor, así como la veracidad de los mismos;

Que, mediante Informe N° 1066-2025-SGESyL-GM/MPH., el Sub Gerente de Estudios, Supervisión y Liquidación, remite la opinión a la solicitud de Ampliación de Plazo N° 09 presentado por el Supervisor de la Obra, por un periodo de 02 días calendarios de la obra: "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Celestino Manchego Muñoz Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica" Primera Etapa; señalando que, el Ing. Cesar E. Gonzales Antezana, Gestor de la Unidad de Supervisión mediante documento (...) emite la aprobación del Supervisor de Obra, respecto a la ampliación de plazo N° 09 presentado por el Supervisor de Obra, por un periodo de dos (02) días calendarios. Es importante mencionar que el supervisor de obra es quien ha analizado, evaluado y opinado favorablemente a la ampliación de plazo N° 09 de la obra mencionada, el cual fue formulada y solicitado por el contratista ejecutor, (...);

Que, la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, mediante el documento de visto de la presente resolución, remite la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 09 de la obra: "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Celestino Manchego Muñoz Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica" - Primera Etapa CUI N° 2508619, por un periodo de 02 días calendarios por la causal de implementación de medidas de seguridad y la habilitación parcial de la Av. Celestino Manchego Muñoz, a fin de preservar la integridad física de toda la población de Huancavelica, el día viernes 31 de octubre y sábado 01 de noviembre del 2025. (...);

Que, el Reglamento de la Ley N° 30225-Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias, establece: Artículo 197°. Causales de ampliación de plazo. - El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, la contratista amplía el plazo de las garantías que hubiera otorgado. c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios;

Que, asimismo el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias, establece: Artículo 198°. Procedimiento de ampliación de plazo (...) 198.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica, a través del SEACE, su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe. (...) 198.7. La ampliación de plazo obliga al contratista, como condición para el pago de los mayores gastos generales, a presentar al inspector o supervisor la programación CPM que corresponda y su respectivo calendario de avance de obra valorizado actualizado (...);

Que, el numeral 8.9.- Ampliaciones de Plazo, del numeral 8.1.- Normas Específicas, de la Directiva N° 009-2013/MPH "Normas y Procedimientos para la Supervisión en la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública en la Municipalidad Provincial de Huancavelica", establece que las ampliaciones de plazo se otorgarán por causales plenamente justificadas y cuando esta altere realmente la duración de las actividades de la ejecución del proyecto de inversión, se tendrá en cuenta las siguientes:

- ✓ Atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad.
- ✓ Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Municipalidad Provincial.
- ✓ Caso fortuito y de fuerza mayor debidamente comprobado.
- ✓ En ejecución de proyectos por administración directa, cuando exista demora en la entrega de materiales.
- ✓ Por modificaciones en el proceso de inversión: reducción, ampliación, obras adicionales, reformulación, previamente reconocidas por la Sub Gerencia de Estudios, Supervisión y Liquidación de Obras, y siempre que aquellas afecten el plazo contractual;





Estando a lo expuesto, al documento de vistos y de conformidad a la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, a la Resolución de Alcaldía N° 021-2025-AL/MPH., a los Instrumentos de Gestión vigentes, con visación de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, y Sub Gerencia de Estudios, Supervisión y Liquidación de la Municipalidad Provincial de Huancavelica;

**SE RESUELVE:**

**Artículo Primero.** - APROBAR la Ampliación de Plazo N° 09 de la Obra: "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Celestino Manchego Muñoz, Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica" - Primera Etapa, por espacio de 02 días calendarios, modificando el termino contractual de ejecución de obra el 08 de diciembre del 2025, acorde a lo indicado en los informes descritos en la parte considerativa de la presente resolución.

**Artículo Segundo.** - RESPONSABILIZAR a la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervisión y Liquidación, y a los que resulten comprendidos, sobre la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 09 de la Obra: "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Celestino Manchego Muñoz, Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica" - Primera Etapa.

**Artículo Tercero.** - DISPONER el cumplimiento de la presente resolución, a la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervisión y Liquidación de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, al Consorcio Rosales ejecutor del proyecto y al Consorcio CAP Supervisor de la Obra, y a las demás dependencias municipales de su competencia.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

Distribución:  
Gerencia Municipal  
Gerencia de Infraestructura y Planeamiento T.  
Sub Gerencia de Estudios, Supervisión y L.  
Consorcio Rosales - Ejecutor del Proyecto.  
Consorcio CAP - Supervisor de Obra.  
Archivo.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA  
*Héctor Javier Riveros Carhuapoma*  
Abog. Héctor Javier Riveros Carhuapoma  
GERENTE MUNICIPAL

11