

**MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE-26
(AYACOCHA) - MUQUECC BAJO - EMP. HV-130 (HABASCHACRA) - (ACCESO CCATCCO
- PUCUTO) (HV-777), DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA HUANCAMELICA –
DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA**

EMPRESA GANADOR : GIRASOL E.I.R.L.
 REPRESENTANTE LEGAL : ROBERT J. ROJAS MEZA
 RESIDENTE DEL SERVICIO : ING. ZOZIMO FREDY PERALES TOVAR
 INSPECTOR DEL SERVICIO : ING. GROVER E. FLORES BARRERA
 CONTRATO : CONTRATO N° 46 - 2020-GM/MPH (EJECUTOR)
 CONTRATO : CONTRATO N° 137 - 2020-GM/MPH (INSPECTOR)
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN : CONTRATA A SUMA ALZADA
 PLAZO DE EJECUCIÓN : 449 DÍAS CALENDARIOS
 VALOR REFERENCIAL : S/. 1,438,817.44 (EJECUTOR)

MONTO CONTRACTUAL CONTRATISTA			
PLAN DE TRABAJO	MANT PER	MAN RUT	INV. CONDICION VIAL
14,388.17	1,194,218.48	215,822.62	14,388.17

VALOR REFERENCIAL : S/. 24,922.00 (INSPECTOR)
 UBICACIÓN DEL PROYECTO : DISTRITO DE ACORIA
 LONG. DE INTERVENCION : 21+000 KM.
 N° RES APROBACION : R.G. N° 023-2020-GINPLAT/GM/MPH
 INICIO DE EJECUCION : 20 DE SETIEMBRE DEL 2020
 DURAC. PLAN DE TRABAJO : 20 DIAS
 DURAC. DEL M. PERIODICO : 64 DIAS
 DURAC. DEL M. RUTINARIO : 365 DIAS
 FECHA DE FIRMA CONTRATO : 01 DE OCTUBRE DEL 2020
 INICIO PLAN DE TRABAJO : 02 DE OCTUBRE DEL 2020
 INICIO MANTEN. PERIODICO : 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020
 CULMIN. MANTEN. PERIODICO : 12 DE ENERO DEL 2021
 SUSPENSION MANTEN. PERIODICO : 01 DE ENERO DEL 2021
 DIAS PENDIENTES DE MANT. PERIO : 11 DIAS CALENDARIOS
 MONTO PLAN DE TRABAJO : S/. 14,388.17 SOLES
 VALORIZACION 01 (NOV. 2.44%) : S/. 29,193.16 SOLES
 VALORIZACION 02 (DIC. 18.16%) : S/. 216,851.19 SOLES
 PENDIENTE DE VAL. PERIOD. 2021 : S/. 948,158.37 SOLES (79.49%)
 MANTEN. RUTINARIO 2021 : S/. 146,879.28 SOLES
 ICV POR PAGAR 2022 : S/. 14,388.17 SOLES
 ESTADO SITUACIONAL : 21.80% MANTENIMIENTO PERIODICO EN SUSPENSION

