"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. CELESTINO MANCHEGO MUÑOZ DISTRITO DE HUANCAVELICA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"- PRIMERA ETAPA CUI Nº 2508619

DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE OBRA

- Contratista : CONSORCIO ROSALES
- Contrato del Ejecutor : CONTRATO N°051-2024-GM/MPH
- Representante Común : Joel Jersson Landeo Centeno
- Residente de Obra : Ing. Katherine Gabriela Landeo Centeno
- Supervisor de Obra : Ing. Freddy Castro Condori
- Contrato de Consult. Supervisión : CONTRATO N°052-2024-GM/MPH

FECHA INICIO Y CULMINACIÓN

Del Expediente Técnico Adicional – Deductivo Vinculante N° 04 de Obra:

- Fecha de inicio de ejecución : 22 de junio del 2026
- Fecha de término programado : 26 de julio del 2026
- Suspensión de plazo Nº01 : 21 de julio de 2026
- Reinicio de obra N° 01 : 24 de agosto de 2026
- Estado de la obra : En ejecución

AVANCE FÍSICO DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE Nº04

CONTROL DE VALORIZACIONES PROGRAMADAS VS EJECUTADAS									
EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO									
VAL. N°	MES	PROGRAMADO				EJECUTADO			
		VAL. MENSUAL	VAL. ACUM.	%	% ACUM.	VAL. MENSUAL	VAL. ACUM.	%	% ACUM.
1	Jun-26	6,604.73	6,604.73	1.94%	1.94%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2	Jul-26	334,576.95	341,181.68	98.06%	100.00%	99,440.89	99,440.89	29.15%	29.15%
TOTAL		**341,181.68**		**100.00%**		**99,440.89**		**29.15%**	